

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป หมู่ที่ ๑	๒๐๑,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโปหมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ก.พ.- ๒๑มี.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗	๗๒,๐๐๐	✓				๗๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ก.พ.- ๒๑มี.ค. ๖๘
๙	ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑	๙๙,๐๐๐	✓				๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ก.พ.- ๒๑มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงามหมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ พ.ค. ๖๘
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงามหมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ พ.ค. ๖๘
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตตำบลโนนงาม	๓๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๔ มี.ค.- ๓เม.ย.๖๘
๑๕	ก่อสร้างประปา พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗	๑๒๘,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	ย้ายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	ต่อเติมอาคาร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนงาม	๖๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	ก่อสร้างขุมประตุมูบ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	ก่อสร้างรั้วรอบองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนงาม	๑๘๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการสัตรูปลดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐			✓		๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ มี.ค.- ๓๐ พ.ค. ๖๘
๒๒	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐			✓		๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐			✓		๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการป้องกัน และระงับอุบัติเหตุทางถนน	๘๐,๐๐๐		✓			๕๖,๓๘๐	สำนักปลัด	๕.ค. ๖๗-๓.ค. ๖๘ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๘
๒๖	ฝึกอบรมและพบพวณ อปพร.	๕๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๐๐,๐๐๐		✓			๑,๗๑๖,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๙๒,๘๐๐		✓			๖๑๘,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐		✓			๕๒,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภออำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๒	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอปทุมราชวงศา	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน บริหารสถานศึกษา	๑,๓๓๕,๙๙๓		✓			๕๘๘,๕๐๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนงาม	๒๐,๐๐๐			✓		๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๕	วัสดุอาหารเสริม (นม)	๗๐๓,๘๙๕		✓			๑๖๔,๓๔๗.๙๕	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนงาม	๕๔๐,๐๐๐		✓			๒๖๔,๖๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	อุดหนุนโรงเรียน ม่วงโป้นหนองน้ำขุ่น	๕๗๑,๒๐๐		✓			๓๕๐,๘๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓๘	โครงการสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๘ ก.พ. ๖๘
๓๙	โครงการงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐		✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๓ เม.ย. ๖๘
๔๐	โครงการธนาคารขยะ รีไซเคิลชุมชน	๓๐,๐๐๐		✓			๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๑	ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล แบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก)	๕๐๐,๐๐๐			✓		๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๒	สำรวจความพึงพอใจ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้และศักยภาพ บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านชุนชาติ ตำบลลือ	๙,๙๗๖,๐๐๐		✓			๐	กองช่าง	๑ พ.ย.๖๗-๓๐ มี.ย. ๖๘