

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	๑	โครงการป้องกันและระงับ อุบัติเหตุทางถนน	๕๕,๐๐๐	๖๐,๙๐๐	จัดโครงการป้องกันและระงับ อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ และช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	พ.ย. ๒๕๖๕- เม.ย. ๒๕๖๖	-วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ และ ๑๒ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
		๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐,๐๐๐		-	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-
		๓	เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๓๐,๐๐๐	๑๕,๔๐๐	จัดฝึกอบรมโครงการฯ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มี ผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัด กิจกรรม/ โครงการ ๑ วัน
๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน สาธารณสุข	๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	จัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยา เคมี สำหรับพ่นยุงลาย	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค.-๒๘ พ.ค. ๖๖
		๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐	๔๑,๗๐๐		-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๑๐ - ๑๕ ก.ค. ๖๖
		๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-
		๔	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-
		๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	๑	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กถนนประแสงค์	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประแสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร	-	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	ส.ค.-ธ.ค.๖๕
		๒	ต่อเติมอาคารองค์การ บริหารส่วนตำบลโนน งาม	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	ต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ด้านหลัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมเครื่อง ปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	เม.ย.-มิ.ย.๖๖
		๓	ก่อสร้างรั้วรอบองค์การ บริหารส่วนตำบล โนนงาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างรั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	-	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	๓๐ ส.ค.-๒๕ ก.ย.๖๖
		๔	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลโนนงาม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์จำนวน ๑๔ จุด ขนาด ๓๐๐ w แสงไฟ ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ฐานคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ดำเนินการ ณ - บ้านม่วงไผ่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท - บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - บ้านสนมชัย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๙ พ.ค. - ๘ มิ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	๕	ขยายเขตไฟฟ้าภายใน เขตตำบลโนนงาม	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๗๔๖.๖๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อำนาจเจริญ เป็นค่าดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าฯ บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	มิ.ย. – ก.ย. ๖๖
		๖	ก่อสร้างโดมองค์การ บริหารส่วนตำบล โนนงาม	๖๗๗,๐๐๐	๖๗๗,๐๐๐	ก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม	-	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	๒๑ ส.ค. – ๒๐ พ.ย. ๖๕
๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน งบกลาง	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๑๐๓,๖๐๐	๔,๘๐๑,๔๐๐	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครบ	-	-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
		๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๖๘,๘๐๐	๑,๘๒๓,๐๐๐	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการครบ	-	-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
		๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ครบ	-	-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน ให้เป็นสังคม เมืองน่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาว ๗๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๕	มี.ค.-มิ.ย.
		๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านสนาม ชัย หมู่ที่ ๘	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาว ๓๗ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๗ ส.ค. - ๒๑ ก.ย.๖๖
		๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ ที่ ๓	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๐.๕๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๒๗.๕๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๑๓ มี.ย.-๑๓ ก.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ให้เป็น สังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๖๗,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน งานดินถม ระยะทางยาว ๔๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งาน ดินลูกรัง ระยะทางยาว ๔๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกลี่ยตบแต่งตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๖
		๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน งานดินช่วงที่ ๑ ระยะทาง ยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานดินช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานลูกรังผิวทางช่วง ๑ ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานลูกรังผิวทางช่วง ๒ ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เกลี่ยตบ แต่งตลอดสายพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร. จำนวน ๘ ท่อน	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๘ ก.พ.- ๑๐ มี.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา การ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ให้เป็น สังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านบ้าน สนามชัย หมู่ที่ ๘	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน งานดินถม ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกลี่ยตบแต่งตลอดสายงาน ดินลูกรัง ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกลี่ย ตบแต่งตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๖
		๗	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าว พร้อมเครื่อง ขยายเสียง บ้าน หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมเครื่องขยายเสียง ขนาดสูง ๑๐ เมตร เครื่องขยายเสียง กำลังขับไม่ต่ำ กว่า ๑๐๐๐W ลำโพงฮอร์น ขนาด ๒๑" TURBO ๕ ยู นิต จำนวน ๒ ตัว ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งแบบข้อ อ่อน ๑ ตัว	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒ มิ.ย.- ๒ ก.ค.๖๖
		๘	ซ่อมสร้างและ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร			ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๓ ก.ย. – ๑๓ ต.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ให้เป็น สังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๙	ต่อเติมปรับปรุงและ ซ่อมแซมหลังคา ศาลาประชาคม บ้าน โนนงาม หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	เปลี่ยนหลังคา มุงหลังคาเมทัลชีท ๐.๓๐ มม.ขนาด กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๖ มี.ค. – ๑๖ เม.ย.๖๖
		๑๐	ปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้าน นาเรือง หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน งาน ดินลูกรัง ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตรผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค. – ๒ มี.ย.๖๖
		๑๑	ปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนงาม หมู่ที่ ๔	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จุดที่ ๑ งานดินลูกรัง ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เกลี่ยตบแต่งตลอดสาย จุดที่ ๒ งานดินลูกรัง ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เกลี่ยตบแต่ง ตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๘ ก.พ.-๑๐ มี.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ให้เป็น สังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๒	ก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ ก.ค.-๒ ส.ค. ๖๖
		๑๓	ก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๕ ก.ค.-๕ ส.ค. ๖๖
		๑๔	ปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้าน ม่วงเปี หมู่ที่ ๒	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน งานดินลูกรัง ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เกลี่ยตบแต่งตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค. – ๒ มิ.ย.๖๖
		๑๕	ปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้าน คำไหล หมู่ที่ ๖	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน งาน ดินลูกรัง ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เกลี่ยตบแต่ง ตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. – ๑๑ เม.ย.๖๖
		๑๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน บ้านม่วงเปี หมู่ที่ ๒	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาว ๓๗ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. – ๑๑ เม.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพชีวิต ของ ประชาชน ให้ เป็นสังคม เมืองน่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน สนามชัย หมู่ที่ ๘ ระยะทางยาว ๓๗ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒ มี.ค. – ๑ เม.ย.๖๖
		๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านม่วงโป หมู่ที่ ๒ เส้นบ้าน นายเชย แสงอ่อน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายเชย แสงอ่อน ระยะทางยาว ๒๙ เมตร ผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค. – ๒ มี.ย.๖๖
		๑๙	ย้ายหอประปาหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ย้ายหอประปาหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ . และเป่าล้าง บ่อบาดาลจำนวน ๑ บ่อ	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๐ มี.ค. – ๑๑ เม.ย.๖๖
		๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกลี่ยตบ แต่งตลอดสาย งานดินลูกรัง ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ผิว จราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกลี่ย ตบแต่งตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๓ มี.ย.-๒๓ ก.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพชีวิต ของ ประชาชน ให้ เป็นสังคม เมืองน่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกลียตบแต่งตลอด สายงานดินลูกรัง ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกลียตบแต่งตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๔ มี.ย.-๑๔ ก.ค.๖๖
		๒๒	ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนลูกรัง บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ เส้นหนองโก	๒๒๓,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงโป้ เส้นหนองโก ตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๐ มี.ย.-๒๒ ก.ค.๖๖
		๒๓	ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ตลอดสาย	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓ พ.ค. – ๒ มี.ย.๖๖
		๒๔	ปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านนาเรืองหมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐		ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านนาเรืองหมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ ตลอด สาย	-	-	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	๗ พ.ย.- ๗ ธ.ค. ๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. พัฒนา คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชน ให้เป็น สังคมเมือง น่าอยู่	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๕	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔	๖๙,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำ ไหล หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ ตลอดสาย	-	-	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	๗ พ.ย.- ๗ ธ.ค. ๖๕
		๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านม่วงโป หมู่ที่ ๑ เส้น ข้างโรงเรียน เชื่อมบ้านหนอง น้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๒,๗๐๖,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง โป หมู่ที่ ๑ เส้นข้างโรงเรียน เชื่อมบ้าน หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๒๔ เม.ย.-๒๒ ส.ค.๖๖
		๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๕,๓๗๘,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน งาม หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๒๖ พ.ค.-๒๒ ก.ย.๖๖
		๒๘	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบ ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	๑,๘๓๔,๗๐๐	๕,๓๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโนนงาม หมู่ที่ ๔	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๕ ส.ค.๖๖ - พ.ย. ๖๖
		๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนงาม หมู่ที่ ๔	๔๙๕,๐๐๐	๑,๖๑๔,๕๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๒๖ พ.ค.-๒๒ ก.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	แผนงาน การศึกษา	๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (โรงเรียนม่วงโป้นองน้ำขุ่น)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนม่วงโป้นองน้ำขุ่น ใน การจัดงานวันเด็ก	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ม.ค.๖๖
		๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๓๓,๙๙๒	๖๘๙,๕๘๒.๗๑	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๑๕ - ๒๑ พ.ย. ๖๖
		๓	โครงการส่งเสริมความ สามารถตามศักยภาพของ ผู้เรียนตามที่หลักสูตร กำหนด (โรงเรียนบ้าน โนนงาม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนงาม ดำเนินการตามวัตถุประสงค์	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๖
		๔	ค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนม่วงโป้นองน้ำขุ่น)	๕๕๘,๖๐๐	๒๗๕,๒๐๐	อุดหนุนโรงเรียนม่วงโป้นองน้ำขุ่น ดำเนินการตามวัตถุประสงค์	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๖
		๕	โครงการส่งเสริมอาชีพพระยะ สัน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ อุดหนุนโรงเรียนม่วงโป ้นองน้ำขุ่น	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๖
		๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (โรงเรียนบ้านโนนงาม)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนงาม ในการจัด งานวันเด็ก	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๖
		๗	อาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์)	๕๘๑,๓๘๕	๗๗๙,๑๔๕ โอนเพิ่ม ๒๑๖,๐๐๐	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	แผนงาน การศึกษา	๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๙๒,๑๐๐	๑๙๒,๔๗๔	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ฯ	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. – ก.ย. ๖๖
		๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐,๒๓๐	๖๐,๑๔๔	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ฯ	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. – ก.ย. ๖๖
		๑๐	ค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านโนนงาม)	๔๘๓,๐๐๐	๕๐๕,๓๕๐	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ฯ อุดหนุน โรงเรียนบ้านโนนงาม			ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. – ก.ย. ๖๖
		๑๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนงาม	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. – ก.ย. ๖๖
		๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. – ก.ย. ๖๖
		๑๓	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ Teenager Active English Camp	๒๓,๐๒๐	๒๓,๐๒๐	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ฯ อุดหนุน โรงเรียนม่วงเปี๊หนองน้ำขุ่น	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. – ก.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑	โครงการงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมตามโครงการในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖			ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จัด กิจกรรม/ โครงการ ๑ วัน
		๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบล โนนงาม	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
		๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สภาวัฒนธรรมตำบลโนนงาม	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๑	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านม่วงเป้ หมู่ ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ๒,๕๐๐ w. พร้อมซัมเมอร์ส ๒ แรง	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๑๑ เม.ย.-๑๐ พ.ค. ๖๖
		๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๓	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๕	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบ ปิดจุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน งาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๖	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบ ปิดจุดที่ ๑ บ้านม่วงโปี หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน งาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๗	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโปี หมู่ที่ ๒ องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๒๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๘	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบ ปิดจุดที่ ๒ บ้านม่วงโปี หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน งาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๙	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๑๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๑๑	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๒๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๑๒	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๑๓	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๑๔	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๑๕	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านม่วงโปี หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	๓๙๘,๐๐๐	๓๑๘,๘๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. – ๒๙ เม.ย.๖๖
		๑๖	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงามหมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๑๗	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโปีหมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๑๘	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโป หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโป หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๑๙	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านม่วงโป หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญโดยเพิ่มท่อถึง สูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจุดที่ ๒ บ้านม่วงโป หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญโดยเพิ่มท่อถึงสูง	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๒๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญโดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๙,๒๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญโดยเพิ่มท่อถึงสูง	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๒๑	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญโดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจุดที่ ๒ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญโดยเพิ่มท่อถึงสูง			ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๒๒	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๒๓	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๒๔	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๒๕	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านสนมชัย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖
		๒๖	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านม่วงไปี หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ โดยเพิ่มท่อถึงสูง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	-	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	๑๑ ก.ย. – ๑๑ ต.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ส่งเสริม การดำเนิน ชีวิตตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพให้กับ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
๔. ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงาน การเกษตร	๑	โครงการสนับสนุนแหล่ง ท่องเที่ยวเขตตำบลโนนงาม	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
		๒	โครงการสำรวจความ หลากหลายทางชีวภาพป่า ชุมชนเพื่อจัดทำฐานทรัพยากร ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	๑	ก่อสร้างเคหะชุมชน พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๓	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ก่อสร้างเคหะชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก วัดโนนงาม หมู่ที่ ๓	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖
		๒	ก่อสร้างเคหะชุมชน พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ก่อสร้างเคหะชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก วัดโนนงาม หมู่ที่ ๔	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖
	แผนงาน สาธารณสุข	๑	โครงการจัดการขยะแบบ บูรณาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมตามโครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัด กิจกรรม/ โครงการ ๑ วัน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน- การ		
๕. การ บริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ ดี	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	ค่าสำรวจความพึงพอใจ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ส.ค.๖๖
		๒	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. ๖๖
		๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อำนาจเจริญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. ๖๖
		๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ม.ค. ๖๖
		๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้และศักยภาพบุคลากร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
		๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๘๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๖
		๗	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๕๓,๒๗๕	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	การเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			แผนการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน- การ		
๕. การ บริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ ดี	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
		๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพให้กับ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	/	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	-
		๓	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	๕๙,๑๑๐	๕๙,๑๑๐	จัดกิจกรรมตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนม่วงโป หนองน้ำขุ่น	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ จัด กิจกรรม/ โครงการ ๑ วัน

สรุป

- โครงการที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนฯ
- จ่ายขาดเงินสะสม
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพัน)
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
- โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน	๖๘	โครงการ
จำนวน	๒๙	โครงการ
จำนวน	๗	โครงการ
จำนวน	๙๗	โครงการ
จำนวน	๓	โครงการ
จำนวน	๕	โครงการ
จำนวน	๕๐๘	โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๖๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๓๔๙ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๓,๙๙๙,๑๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๐๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๓๖,๘๗๐,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๕ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๗๗,๒๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๒ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๓๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๗๔,๓๐๗ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๐๒,๘๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๕,๓๓๘,๐๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๙๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๕,๓๓๘,๗๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘๙,๙๙๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑

ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๙๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑๒ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาทตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบดังนี้

๑.ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ดำเนินการเองหรือของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม มีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปปฏิบัติมีจำนวนน้อย ซึ่งส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จ ทำให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๔.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเข้ามามีล่าช้าทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการ มีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆกัน

๒ แนวทางแก้ไขดังนี้

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

๒. การนำโครงการฯ ไปดำเนินการควรเลือกโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ ไม่ใช่เพิ่มเติมแผนขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนมากแต่ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ประกอบกับสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ดำเนินโครงการต่างๆได้ทันห้วงเวลาดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น